

**Základné informácie o stavbe Domov dôchodcov v Jacovciach– investor Metropolitánik O.Z.**

- Stavba bola začatá v r. 2009
- K dnešnému dňu je stavba v štádiu pred dokončením, stavebne je vykonaných cca 80% prác
- Predpoklad ukončenia je november 2012.

- Doteraz prestavaných	cca. 1 550 000,-€
- Na dokončenie je potrebné prestavať	cca. 550 000,-€
<hr/>	
Náklady stavby spolu - predpoklad :	2 100 000,-€ s DPH / nie sme platitelia /

- Počet lôžok..... 70
- Náklad na 1 lôžko ..... 30 000,-€

Dňa 25.07.2012

Ľubomír Bošanský

